


みんなで……

- ・公害をなくしましょう
- ・木と花を植えましょう
- ・スポーツを楽しみましょう
- ・暴力を追放しましょう

44.11.20



完成間近い新庁舎

新庁舎の定礎式が11月25日に行なわれます。定礎式は、仕上げ工事に入るときに行なわれるもので、いよいよ新庁舎の完成も間近かになりました。

工事の進行状況は、主体工事が60%、電気設備工事が25%、衛生設備工事が25%、空気調整設備工事が30%できています。年内には外装工事が完成し、内装も3階から7階までは階段と間仕切りを除いて完了します。足場の取りはずしは1月初めで、残りの内装も1月末までには終わります。

【写真上は外装工事がまもなく終る本館。下は都電の敷石（御影石）を利用してつくられる市民広場】