

◇ 建設部

◎ 建設総務課

建設政策・土木管理・地籍調査担当が置かれており、職員は課長以下23人(うち臨時職員3人)である。

事務の分掌は、道路・水路の管理、機能整備に係る許認可等、私道の舗装・側溝改修への助成、官民境界に関するもののほか、地籍調査事業として地番、面積、所有者等を明確にするため現地調査及び測量等に関するものである。

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	185,764,000	160,997,794	24,766,206	86.67
歳出	108,015,000	90,075,915	17,939,085	83.39

歳入は予算現額185,764千円に対し、調定額161,583千円、収入済額160,998千円で執行率86.67%となっている。

歳出については、予算現額108,015千円に対し、支出負担行為額90,076千円で執行率83.39%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 道路台帳補正更新事務

道路の新設・改良・廃止等に伴い、道路台帳の補正業務を行っている。本年度は委託業務として、8月に24,860千円の契約を締結している。

(2) 道路・河川占用事務

11月末日時点で、道路・河川占用事務は市道占用許可事務を1,526件、河川占用許可事務を276件執行している。

(3) 道路工事の調整及び市道の交通制限申請副申事務

道路に関する工事について事前の協議調整により道路交通の確保と合理的な執行を図るため、道路工事調整会議を11月末日までに3回(4月、7月、10月)開催している。

また、市道交通制限申請副申事務は、11月末日時点で、1,165件となっている。

(4) その他の道路河川管理事務

11月末日時点で、官民境界立会が268件、電柱移転が49件、車両制限令・道路幅員証明が17件、道路河川寄附採納が24件あり、随時対応している。

(5) 地籍調査事業

国土調査法に基づき地籍調査を実施しており、11月末日時点の執行状況は、次のとおりである。

工 程 種 別	調 査 地 区
1 地籍図作成	水戸島6西調査区、水戸島6東調査区
2 地籍細部測量、外1工程	鈴川1西調査区、鈴川1東調査区、 鈴川2調査区
3 一筆地調査、外2工程	前田1調査区、前田2調査区
4 調査図素図、外1工程	田子浦5調査区、田子浦6調査区

◎ 道路整備課

用地補償・幹線道路・街路・生活道路担当が置かれており、職員は課長以下31人(うち臨時職員5人)である。

事務の分掌は、都市計画道路等に係る事業計画の策定、用地取得、補償、工事設計等、歩道の新設改良等、幅員狭小地区における生活道路の拡幅整備、橋梁に係る整備・長寿命化・耐震化等に関するものである。

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	1,447,286,000	15,625,547	1,431,660,453	1.08
歳出	1,602,661,000	1,042,406,442	560,254,558	65.04

歳入は予算現額1,447,286千円に対し、調定額・収入済額ともに15,626千円で執行率1.08%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び国・県補助金で、年度末までには収入される予定となっている。

歳出については、予算現額1,602,661千円に対し、支出負担行為額1,042,406千円で執行率65.04%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 幹線道路整備事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工事名	工事内容	契約金額
令和元年度一色小沢3号線新設工事	工事施工延長 L = 194.19m 土工一式ほか	90,200
令和元年度横割四丁目5号線ほか 歩道改良工事	工事施工延長 L = 230.54m 土工一式ほか	24,200
令和元年度宝町高島線歩道設置工事	工事施工延長 L = 137.58m 土工一式ほか	20,570
一色小沢3号線集水柵設置工事 外2件		10,750
合計	6件	145,720

なお、前年度から明許繰越した工事等の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
平成30年度一色小沢3号線新設工事	17,123,400	10,284,000	10,183,400

(2) 生活道路整備事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
令和元年度一色下ノ原1号線改良工事	工事施工延長 L = 72.35m 土工一式ほか	27,247
中里大榎滝線改良工事	工事施工延長 L = 46.37m 土工一式ほか	26,949
滝戸旭町線改良工事	工事施工(歩道整備工)延長 L = 542.65m、土工一式ほか	25,589
三ツ沢地内道路改良工事 外5件		57,092
合 計	9件	136,877

(3) 橋梁維持管理事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
令和元年度下堀橋修繕工事	橋梁補修工 A = 213m ² 橋梁附属物工ほか	15,277
宮町1号橋修繕工事	断面修復工、防錆処理 仮設工一式	972
川原宿蓼原南線無名橋修繕工事 外1件		14,320
合 計	4件	30,569

なお、前年度から明許繰越した工事等の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
平成30年度間門橋修繕工事	33,329,880	13,660,000	13,639,880

(4) 街路整備事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
令和元年度本市場大湊線 (傘木上工区)街路築造工事	工事施工延長 L = 316.56m 土工一式ほか	83,834
令和元年度本市場大湊線 (弥生線交差点)整備工事	工事施工延長 L = 172.50m 土工一式ほか	48,400
令和元年度本市場大湊線 (中野東三ツ倉14号線交差点)整備工事	工事施工延長 L = 149.43m 土工一式ほか	36,018
令和元年度中島林町線改良工事 外7件		131,537
合 計	11件	299,789

なお、前年度から明許繰越した工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
平成30年度本市場大湊線 (弥生線交差点)整備工事	93,578,760	59,153,000	59,148,760
平成30年度本市場大湊線 (弥生線交差点)道路照明移設ほか工事	864,000	864,000	864,000
合 計	94,442,760	60,017,000	60,012,760

◎ 道路維持課

管理・調査維持・工事担当が置かれており、職員は課長以下24人(うち臨時職員5人)である。

事務の分掌は、道路・橋梁の維持・修繕・災害復旧、幹線道路等の舗装改良、交通安全施設の整備・維持・管理・災害復旧等に関するもののほか、駐車場・駐輪場及び駅前広場の維持管理に関するものである。

○ 一般会計

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	481,061,000	600,756	480,460,244	0.12
歳出	1,017,118,000	789,158,246	227,959,754	77.59

歳入は予算現額481,061千円に対し、調定額・収入済額ともに601千円で執行率0.12%となっている。収入未済額の主なものは、市債、国庫補助金及び駐車場事業特別会計繰入金で、年度末までには収入される予定となっている。

歳出については、予算現額1,017,118千円に対し、支出負担行為額789,158千円で執行率77.59%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 道路環境整備事務事業

道路補修等の要請受付事務や道路の瑕疵による損害賠償処理事務等を行っている。

11月末日時点で、道路補修等の要請受付事務として、市長への手紙13件、陳情・要望134件、道路の瑕疵による損害賠償処理事務として、事故報告及び示談交渉2件を処理している。

(2) 道路維持管理事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
令和元年度吉原沼津線(今泉) 舗装改良工事	工事施工延長 L = 234.3m 舗装工一式ほか	31,805
令和元年度弥生線舗装改良工事	工事施工延長 L = 140.0m 舗装一式ほか	20,900
令和元年度吉原沼津線(比奈) 舗装改良工事	工事施工延長 L = 170.0m 舗装一式ほか	20,357
広見一色線ほか側溝工事 外382件		491,152
合 計	386件	564,214

なお、前年度から明許繰越した工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
谷津上町線路肩改良工事	20,974,680	21,000,000	20,974,680

(3) 橋梁維持管理事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
土手上横沢線暗渠工事	工事施工延長 L = 50.0m カルバート工一式ほか	15,400
中島豎堀南2号線函渠設置工事	工事施工延長 L = 12.0m 函渠工一式	945
吉原浮島線床版工事ほか1	工事施工延長 L = 16.2m 床版工一式ほか	941
宮下大道東1号線床版工事 外3件		10,062
合 計	7件	27,348

なお、前年度から明許繰越した工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
土手上横沢線暗渠工事	14,218,200	9,400,000	8,608,200

(4) 道路災害復旧事業

10月12日の台風19号の被害に対しての事業で、主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
東原曾比奈線舗装復旧工事	土砂撤去工一式 舗装復旧工一式	1,287
東原曾比奈線舗装修繕工事	舗装修繕工 A = 48.5m ²	408
穴ヶ原次郎長線 道路反射鏡修繕工事ほか9	鏡面取替工 N = 3箇所 支柱建替工 N = 1箇所ほか	390
大淵菴松2号線側溝清掃工事ほか2 外3件		899
合 計	7件	2,984

○駐車場事業特別会計

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	73,000,000	53,069,246	19,930,754	72.70
歳 出	73,000,000	26,790,469	46,209,531	36.70

歳入は予算現額73,000千円に対し、調定額・収入済額ともに53,069千円で執行率72.70%となっている。

歳出については、予算現額73,000千円に対し、支出負担行為額26,790千円で執行率36.70%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 市営駐車場管理運営事業

市営駐車場を、富士駅前・水戸島元町・南町公園・吉原本町・和田・富士川駅東と新たに新富士駅富士山口の計7箇所に設置し、年間委託料17,069千円で、(公社)富士市シルバー人材センター等に、その管理業務を委託している。

各駐車場の11月末日時点での利用台数、料金及び対前年度増減は、次のとおりである。

(単位：台、千円)

施 設 名	収容台数	平成30年度		令和元年度		比較増減	
		台 数	料 金	台 数	料 金	台 数	料 金
富 士 駅 前	42	16,951	8,222	16,928	8,230	△23	8
水戸島元町	36	10,286	4,873	9,692	4,482	△594	△391
南 町 公 園	28	12,783	3,969	12,754	4,021	△29	52
吉 原 本 町	82	43,342	13,411	43,689	13,892	347	481
和 田	79	8,361	2,901	8,655	3,088	294	187
富 士 川 駅 東	127	27,149	11,669	17,292	10,415	△9,857	△1,254
新 富 士 駅 富 士 山 口	30	—	—	168,769	6,651	168,769	6,651
合 計	424	118,872	45,045	277,779	50,779	158,907	5,734

◎ 河 川 課

管理・計画・整備・維持担当が置かれており、職員は課長以下21人(うち臨時職員3人)である。

事務の分掌は、河川・水路・治水施設等の新設・改良、維持管理、災害復旧、急傾斜地崩壊対策、雨水浸透・貯留施設設置費助成、水防事業、国の海岸整備事業に対する協力等に関するものである。

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支 出 負 担 行 為 額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	616,213,000	21,255,700	594,957,300	3.45
歳 出	993,216,000	863,764,410	129,451,590	86.97

歳入は予算現額616,213千円に対し、調定額69,606千円、収入済額21,256千円で執行率3.45%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び国・県補助金で、年度末までには収入される予定となっている。

歳出については、予算現額993,216千円に対し、支出負担行為額863,764千円で執行率86.97%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地の崩壊対策として、大淵糶窪急傾斜地崩壊対策工事外2件を実施している。また、急傾斜地崩壊対策工事を施工した区域34か所の草刈や落石防止等の維持管理を実施している。

(2) 河川管理事業

河川愛護推進事業は、7・8月の河川愛護美化推進月間に、啓発事業等を実施するとともに、地域主催の河川愛護事業を支援し、河川愛護意識の高揚を図っている。

また、雨水の流出の抑制及び地下水の涵養を図るため、個人住宅等の敷地内に雨水浸透施設又は貯留槽を設置した者に雨水浸透・貯留施設設置費補助金を交付しており、11月末日時点の申請件数は23件、交付件数は19件で1,370千円を支出している。

(3) 河川維持事業

河川維持工事の11月末日時点での執行状況は、松本中島共同堀改修工事外217件で、契約金額172,400千円となっている。

なお、前年度から明許繰越した工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおり

である。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
天間好水川改修工事	7,133,400	4,500,000	4,433,400

また、市内河川緑地の維持管理や河川浚渫業務ほかの委託料19,281千円を支出している。

(4) 河川改良事業

主要工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
下堀(川成島地区)改修工事	施工延長 L=37m プレキャストボックスカルバート工 L=89m	66,715
令和元年度富士早川改修工事	施工延長 L=62m コンクリートブロックA=612㎡ほか	51,260
平成30年度松原川(原田地区)改修工事	施工延長 L=27m コンクリートブロックA=35㎡ほか	47,088
伝法沢川(大淵地区)改修工事 外10件		190,194
合 計	14件	355,257

なお、前年度から明許繰越した工事の11月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：円)

名 称	契約金額	繰越額	支出額
平成30年度下堀(下流部)改修工事	75,692,880	45,900,000	45,892,880
平成30年度田子浦小学校 南堀整備事業水路改修工事(その2)	24,190,920	14,939,000	14,560,920
合 計	99,883,800	60,839,000	60,453,800

(5) 水防事業

富士市水防団(平成31年4月1日時点、472人)は、水防活動の指揮徹底及び技術向上を図るため、5月に水防訓練を実施している。なお、台風15号、19号をはじめとした大雨時の警戒出動及び水害出動では、本部及び分団で合わせて11日、289人が出動している。

◎ 施設保全課

建築・設備担当が置かれており、職員は課長以下15人(うち臨時職員1人)である。

事務の分掌は、公共建築物の調査・設計・監理・監督・施工・維持保全等に関するものである。

1 予算の執行状況

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額 支出負担行為額	収 入 未 済 額 予 算 残 額	対 予 算 執 行 率
歳 入	4,838,000	106,600	4,731,400	2.20
歳 出	5,204,000	3,366,023	1,837,977	64.68

歳入は予算現額4,838千円に対し、調定額・収入済額ともに107千円で執行率2.20%となっている。収入未済額の主なものは、土木費負担金で、年度末までには収入される予定となっている。

歳出については、予算現額5,204千円に対し、支出負担行為額3,366千円で執行率64.68%となっている。

2 事務事業の執行状況

(1) 公共建築物の設計・施工支援

公共建築物及び付帯施設の新改築等の工事の設計・施工の監理・監督について、関係各課より受託した事業を実施している。

受託工事及び業務委託の執行状況は、次のとおりである。(単位：件、千円)

受 託 先	受 託 工 事 等	件数	契 約 金 額
市 民 部	青葉台まちづくりセンター多目的室棟増築及び既存棟改修主体工事ほか	6	161,482
福祉子ども部	ききょうの里子どもクラブA・D新築主体工事ほか	4	88,365
産業経済部	道の駅富士川楽座3階便所改修主体工事ほか	3	26,367
都市整備部	公営住宅富士見台団地D棟屋上・外壁防水改善工事ほか	3	74,118
教育委員会	富士市立原田小学校屋内運動場リニューアル工事ほか	7	287,681
上下水道部	木島送水場建築工事	1	140,784
	合 計	24	778,797

(2) 公共建築物の保全

公共建築物(市営住宅を除く)の保全を図るため、点検等による是正箇所について、施設所管課に対し、助言・指導を行っている。なお、市営住宅も含めた市が所有する一般公共建築物の耐震対策は、平成30年7月に完了し、耐震化率は100%である。