

(様式1)

富教総発第40号

令和7年5月1日

文部科学大臣 殿

富士市長 小長井 義正

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

富士市教育委員会教育総務課

住所：静岡県富士市永田町1-100

電話：0545-55-2867

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月

(2) 評価の方法

事業完了後に、教育委員による評価を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

吉原第三中学校の体育館に対して、長寿命化を図るための予防的な外部改修として、屋根面及び外壁面の改修工事を実施し、本計画期間内に老朽化対策を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化については、改修の優先度の高い学校の校舎について、建築非構造部材の耐震対策工事等を実施した。また、富士第一小学校及び須津中学校について、防火シャッターの改修を実施した。
バリアフリー化については、体育館のリニューアル工事が行われた吉原第三中学校に多目的トイレの整備を実施した。
衛生環境の改善については、校舎の使用頻度の高いトイレについて、乾式化等の改修工事を実施した。
空気調和設備の整備については、使用頻度の高い特別教室について実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

岳陽中学校について武道場を新築するための工事(第一期)を行い、学校教育活動の円滑な実施を図った。
また、総合体育館を新築し地域スポーツ活動の促進を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりかわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
吉原小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.17		
今泉小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.30		
今泉小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.6～R6.12	R6.10.7		
今泉小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.12	R6.12.9		
伝法小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.10.7		
伝法小学校(99期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.12.9		
神戸小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.9		
須津小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.11.13		
須津小学校(99期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.8.19		
吉永第一小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.9		
吉永第二小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.9		
原田小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.17		
原田小学校(99期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12		空調設置予定教室への整備が完了したため	
大淵第一小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.24		
大淵第一小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.23		
富士第一小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.11.21		
富士第一小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R6.6～R7.3	R7.1.14		
岩松小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.11.21		
鷹岡小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R7.1.14		
鷹岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.17		
広見小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.24		
広見小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.12	R6.9.24		

丘小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.30
富士見台小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.30
富士南小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.11.19
天間小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.17
岩松北小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.10.18
富士中央小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.3
青葉台小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.9
吉原第一中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.10.7
吉原第一中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.27
吉原第二中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.24
吉原第三中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.6~R7.3	R6.9.17
吉原第三中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6~R7.3	R7.1.20
吉原第三中学校	(1)	02	予防改修事業	屋	S	R6.6~R7.3	R6.9.17
須津中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.24
須津中学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R6.6~R7.3	R6.11.8
大淵中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.17
大淵中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.17
富士中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.17
岩松中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.30
鷹岡中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.10.7
岳陽中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.9
岳陽中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6~R6.12	R7.1.17
岳陽中学校(I期工事)	(5)	31	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等		S	R6.6~R7.7	R7.7.31
吉原北中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.24
富士川第一中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R6.9.17
富士川第二中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R6.12	R7.1.20
富士市総合体育館	(5)	21	スポーツセンター(新改築)		RS	R6.6~R7.3	R7.3.31