

別冊 富士市国土強靱化地域計画推進のための取組

主な個別事業

( 令和 5 年度 末 実績 )

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
1	1-1	住宅の耐震化の促進	住宅の耐震化率	95%	2020	94.4%	建築土地対策課
2	1-1	家庭内の地震対策の促進	家具類を固定（家庭内の一部を含む。）している市民の割合	100%	2022	65.7%	防災危機管理課
3	1-1	安全な空間確保の促進	耐震シェルター及び防災ベットの促進（20台）	100%	2022	25% （5台）	建築土地対策課
4	1-1	特定建築物の耐震化の促進	耐震改修促進法に基づく特定建築物（1,005棟）の耐震化率	95.0%	2020	89.8% （911棟）	建築土地対策課
5	1-1	民間大規模特殊建築物の既存エレベータの防災対策の推進	特殊建築物（一定規模以上等）エレベータの防災対策改修の実施率（298基）	90.0%	2022	8.4% （25基）	建築土地対策課
6	1-1	避難地の整備の促進	広域避難地となる都市公園の整備率	100%	2024	99.1%	みどりの課
7	1-1	文化財建造物の耐震化の促進	文化財建造物（市有7施設・民有2施設）の耐震化率	30.0%	2022	11.1%	文化財課
8	1-1	介護施設の耐震化改修等への補助	昭和56年以前に建築された介護施設の耐震化率	100%	2024	80%	介護保険課
9	1-1	小中学校校舎の長寿命化事業	学校施設長寿命化計画に基づく小中学校校舎の長寿命等改修（112棟）	100%	2040	12.5% （14棟）	教育総務課
10	1-1	小中学校校舎の改築事業	学校施設長寿命化計画に基づく小中学校校舎の改築・減築（25棟）	100%	2040	8% （2棟）	教育総務課
11	1-1	市営住宅長寿命化事業の推進	「公営住宅等ストック総合改善/整備事業」の推進率	100%	2031	26.1%	住宅政策課
12	1-1	公立保育園・幼稚園・認定こども園園舎等の長寿命化事業	存続する保育園園舎10棟、幼稚園園舎5棟、認定こども園園舎1棟に対して、長寿命化するための施設改修を行う。	100%	2031	0.0% （未実施）	保育幼稚園課
13	1-1	私立保育園（民営化園含む）・幼稚園・認定こども園園舎等の長寿命化事業	保育園の園舎等21棟（民営化園6棟含む）幼稚園の園舎等12棟認定こども園の園舎等8棟	100%	2040	4.8% （2棟）	保育幼稚園課
14	1-1	私立保育園・幼稚園・認定こども園園舎等の耐震化の促進	保育園の園舎等15棟幼稚園の園舎等12棟認定こども園の園舎等8棟	100%	2040	100%	保育幼稚園課
15	1-1 1-2	新たな防災マップの整備	第4次地震被害想定に基づく防災マップの作成及び全世帯配布	100%	2013 （継続）	100%	防災危機管理課
16	1-1 1-5 2-3 7-1	地震・津波に備えた消防車両の整備の促進	消防車両の整備（更新）率	100%	2021	100%	警防課
17	1-1 2-1 6-2	配水池等の耐震化	配水池の耐震化率	61.5%	2030	48.9% 耐震済容積41,591 m <sup>3</sup> 全容積85,059m <sup>3</sup>	水道工務課
18	1-1 2-3 7-1	地震対策整備の促進	避難場所等への耐震性貯水槽の整備率	100%	2032	89.9%	警防課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
19	1-1 2-3 7-1	地震に備えた安全調査の促進	老朽化防火水槽の状況調査数に対する補強対策工事等の実施率	100%	2031	5.6%	警防課
20	1-1 2-3 7-1	地震・津波に備えた消防装備の整備の促進	装備資機材の充足率	100%	2021	100%	警防課
21	1-1 2-3 7-1	消防団員の確保と活動力の活性化	消防団員の確保率（1,030人）	100%	2022	76.7% (789人)	消防総務課
22	1-1 2-3 7-1	消防団活動の充実強化の資機材整備	消防団資機材整備率	100%	2022	70.6% (各資機材平均)	消防総務課
23	1-1 2-3 7-1	消防団の車輛整備	消防ポンプ車更新率	100%	2018 (継続)	100%	消防総務課
24	1-1 2-7	公立学校の校舎・体育館等の老朽度の調査	学校施設長寿命化計画に基づく小中学校校舎・体育館の老朽度（耐力度）調査（109棟）	100%	2040	37.6% (41棟)	教育総務課
25	1-1 2-7	小中学校屋内運動場のリニューアル事業	学校施設長寿命化計画に基づく小中学校屋内運動場のリニューアル（37棟）	100%	2040	67.6% (25棟)	教育総務課
26	1-1 2-7 3-2	大規模空間を有する施設の天井脱落防止	天井脱落防止対策施設率（12施設）	100%	2026	58% (7施設)	施設保全課
27	1-1 2-7 8-3	応急危険度判定の実施体制の強化	応急危険度判定士の養成数（503人）	100%	2022	53.7% (270人)	建築土地対策課
28	1-1 2-8 6-4 7-2	市管理歩道橋の耐震対策	市管理の横断歩道橋（15橋）の耐震化率	100%	2026	20.0% (3橋)	道路維持課
29	1-1 2-8 6-4 7-2	緊急輸送路沿いの落下物対策の促進	緊急輸送路等沿い建築物等（813か所）の落下物対策の実施率	90.0%	2022	81.1%	建築土地対策課
30	1-1 2-8 6-4 7-2	緊急輸送路沿い等のブロック塀の耐震改修等の促進	緊急輸送路等沿いの危険なブロック塀（約3,700箇所）の耐震改修実施率	50.0%	2030	25.4%	建築土地対策課
31	1-1 7-1	市街地における都市公園の整備	都市公園の整備率	100%	2024	86.3%	みどりの課
32	1-1 7-2	市街地再開発事業の推進	富士駅北口第一地区市街地再開発事業の進捗率	100%	2027	3.5%	市街地整備課
33	1-1～5	防災講座等による市民への防災啓発	防災講座等の年間参加人数（13,000人）	100%	2022 (継続)	84.8% (11,020人)	防災危機管理課
34	1-1～5	防災教育の推進（小・中学校）	訓練以外で地域や外部の人材を活用した防災教育を実施した学校数（43小中学校）	100%	2022	69.0%	学校教育課 防災危機管理課
35	1-1～5	学校等の防災体制の強化・推進	防災教育推進のための連絡会議の開催校（小・中・高・幼・保等）49箇所	100%	2022 (継続)	100%	学校教育課 防災危機管理課
36	1-1～5	防災活動における市立学校と地域の連携	学校と地域が連携した防災訓練の実施（42小中学校）	100%	2022 (継続)	69.0%	学校教育課 防災危機管理課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
37	1-1～5	DIG（災害図上訓練）の普及	DIGセミナー受講者数400人（自主防災会に1人目標）	100%	2022（継続）	100%（570人・継続）	防災危機管理課
38	1-2	津波避難行動計画策定の促進（自主防災組織）	富士市津波避難行動計画に基づく避難対象区域における避難計画の策定（13町内会）	100%	2022	100%（13町内会）	防災危機管理課
39	1-2	津波避難訓練の充実・強化（自主防災組織）	津波浸水区域内にある自主防災組織の津波避難訓練の実施率（13町内会）	100%	2022（継続）	100%	防災危機管理課
40	1-2	推進計画の策定	津波防災地域づくりに関する法律に基づく推進計画の作成	100%	2022	—	防災危機管理課
41	1-2 5-3	レベル2津波に対する田子の浦港の整備	第3波除根機能強化事業の完了	100%	2024	100%	産業政策課
42	1-3 9-1	排水機場の能力強化・耐震化・耐水化	排水機場の能力強化・耐震化・耐水化の完了	100%	2030	0%	河川課
43	1-3	水防活動の充実・強化	水防訓練の実施	100%	2022（継続）	100%	河川課
44	1-3	洪水ハザードマップの作成・配布	想定最大規模降雨による洪水ハザードマップ（5河川）の作成率	100%	2025	80%	河川課 （防災危機管理課）
46	1-3	住民によるマイ・タイムライン作成促進	洪水浸水想定区域内の地区における説明会実施率	100%	2022	100%	防災危機管理課
47	1-3	風水害時のタイムラインの作成	風水害時の災害種別ごとのタイムラインの作成	100%	2022	100%	防災危機管理課
48	1-3 1-5	要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援	富士川・潤井川・小潤井川・沼川・赤沢川の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に立地するよう配慮者利用施設での避難確保計画の作成率	100%	2020	98.3%	防災危機管理課
49	1-3 7-3	河川改良の実施	主要河川（7河川）の整備率	81%	2025	74%	河川課
50	1-3 7-5	富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の運用	「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例」遵守率	100%	-	100%	環境総務課
51	1-4	富士山噴火に備えた避難計画の周知	市民への避難計画の周知（3,000人）	100%	2024	0%	防災危機管理課
52	1-4	富士山噴火に備えた防災訓練の実施	富士市富士山火山避難計画に基づく溶岩流の1次から3次避難対象エリア及び融雪型火山泥流の事前避難対象エリアにおける火山防災訓練の実施（33自主防災会）	100%	2023（継続）	0%	防災危機管理課
53	1-5	急傾斜地崩壊対策の実施	急傾斜地における崩壊対策の完了（34箇所）	100%	2025	94.1%	河川課 （静岡県）
54	1-5 7-5	山地災害防止の推進（森林整備）	民有林の間伐施業累計面積（7,000Ha）	100%	2020（継続）	119.8%（8,383Ha）	林政課
55	2-1	中央病院の資器材の整備（更新）	老朽資器材の更新率	100%	2022（継続）	100%（完了）	病院総務課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
56	2-1	重度身体障害者等に対する防災対策の実施 <sup>1</sup>	在宅で人工呼吸器を使用している筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等への発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー給付（44台）	100%	2022	93.2% （41台）	障害福祉課
57	2-1	主要管路の耐震化	主要管路（117km）の耐震化率	74.4%	2030	54.7% （64km）	水道工務課
58	2-1	市民の緊急物資備蓄の促進（食料）	災害に備えて「非常用備品」を備蓄している市民の割合	100%	2022	71.8%	防災危機管理課
60	2-1	介護施設への非常用自家発電設備等の整備への補助	介護施設（特養・老健）への非常用自家発電設備等の整備率	100%	2024	88%	介護保険課
61	2-1 2-4 5-4 6-1	省エネルギー法に基づく原単位の改善	年1%（5年平均）の原単位改善	100%	2030	7月頃に算出予定	環境総務課
62	2-1 2-4 5-4 6-1	エネルギー源の多様化	避難所等への分散型エネルギーの導入検討	100%	2030	0%	環境総務課
63	2-1 2-6 2-7	福祉避難所の要介護高齢者用緊急物資備蓄	要介護高齢者用緊急物資（紙おむつ）の備蓄率	100%	2018 （継続）	100%	高齢者支援課
64	2-1 2-7	福祉避難所の緊急物資備蓄	緊急物資（飲料水）の備蓄率（960L）	100%	2022	50.0% （480L）	福祉総務課 防災危機管理課
65	2-1 5-2	市緊急物資備蓄の促進（避難者の食料）	市緊急物資（食料）の備蓄量（290,250食）	100%	2022 （継続）	100% （293,650食）	防災危機管理課
66	2-1 6-2	水源地の耐震化	取水ポンプの耐震化率	88%	2030	39.0% 耐震済井戸数32井 全井戸数82井	水道工務課
67	2-1 6-2	市民の緊急物資備蓄の促進（水）	7日以上飲料水を備蓄している市民の割合	100.0%	2022	31.6% （3日以上備蓄） 9.7% （1週間以上の備蓄）	上下水道営業課
68	2-2	孤立予想集落への物資等供給体制の確保	孤立予想集落（14箇所）における物資供給体制の確保率	100%	2020	92.0% （13箇所）	防災危機管理課
69	2-3	自主防災組織補助金の活用	自主防災組織（390組織）の補助金利用率	100%	2022	92.5% （361組織）	防災危機管理課
70	2-3	自衛隊ヘリポート利用として可能な緑地の整備	富士川左岸及び右岸緑地の整備率	100%	2027	14.4%	みどりの課
71	2-3 2-6 8-2	防災訓練の充実・強化（自主防災組織）	防災訓練における自主防災組織（390組織）の訓練実施率	95%	2022	90.8% （354組織）	防災危機管理課
72	2-3 2-6 8-2	防災訓練の充実・強化（中学生）	地域防災訓練における中学生の訓練参加率	100.0%	2022	24.1%	学校教育課防災危機管理課
73	2-3 2-6 8-2	防災啓発イベントの開催	「ふじBousai」の開催	100%	2022 （継続）	100%	防災危機管理課
74	2-3 8-2	自主防災組織の充実及び連携強化	地区防災会議の開催（26地区）	100%	2022 （継続）	100% （26地区）	防災危機管理課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
75	2-3 8-2	地域における防災人材の活用	地域防災指導員の普及（38人）	100%	2015 （継続）	100% （48人）	防災危機管理課
76	2-3 8-2	地域活動人材育成	ジュニア防災士の登録者（200人）	100%	2015 （継続）	100% （758人）	防災危機管理課
77	2-4	医療救護所登録看護師等の登録者数の向上	医療救護所登録看護師及び歯科衛生士の登録者数（160人）	44%	2032	28.1% （45人）	保健医療課
78	2-4	医療救護所サポーター登録者の確保	医療救護所サポーターの登録者数（160人）	45%	2032	15.0% （24人）	保健医療課
79	2-4	医療救護所設営・運営訓練の実施	医療救護所設営・運営訓練の実施回数（年1回以上）	100%	2025	0%	保健医療課
80	2-4	救護所及び救護病院の資器材の整備（更新）	資器材の整備（更新）率	100%	2018 （継続）	100% （継続）	保健医療課
81	2-4 4-3	医療従事者（三師会等）の防災情報メール登録者数の向上	医療従事者（三師会等）の防災情報メール登録率（434人）	90%	2032	71.2% （309人）	保健医療課
82	2-5	感染予防用品の備蓄	手指消毒液及びマスクの備蓄	100%	2024	87.8%	保健医療課
83	2-5 2-6	避難所における感染予防用品の備蓄	マスク、手指消毒液、赤外線体温計等の備蓄	100%	2020 （継続）	100%	防災危機管理課
84	2-5	予防接種の実施	予防接種の促進	95%	2020	91.2%	健康政策課
85	2-5 2-6 2-7	避難所のマンホールトイレ整備	指定避難所のマンホールトイレの整備（小中学校3校）	100.0%	2021	100% （完了）	教育総務課
86	2-5 6-3	下水処理場施設の耐震化	下水処理場施設の耐震化率（1施設）	100%	2025	0%	下水道建設課
87	2-5 6-3	下水処理場施設の改築更新の実施	下水処理場施設の改築更新率	100%	2025	0%	下水道建設課
88	2-5 6-3	富士市下水道ストックマネジメント計画（第2期）の策定	富士市下水道ストックマネジメント計画（第2期）の策定	100%	2024	0%	下水道建設課下水道施設維持課
89	2-5 6-3 6-4	下水道管きよの改築更新の実施	下水道管きよの改築更新の実施率	100%	2024	72%	下水道施設維持課
90	2-6	妊産婦等福祉避難所の体制強化	マニュアル及び資機材の整備	100%	2022	60%	こども家庭課 看護専門学校
91	2-6	災害時要援護高齢者のうち移動困難者の福祉避難所等への移送に係る協働体制の構築	外出支援サービスに参入している市内の介護タクシー事業者との協定の締結率	100%	2020	100%	高齢者支援課
92	2-6	トイレ配置計画の策定	指定避難所における災害用トイレ配置場所の確定	100%	2023	100%	防災危機管理課 廃棄物対策課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
93	2-6 2-7	災害ボランティア本部開設マニュアルの策定	災害ボランティアセンター運営マニュアルの確認と更新	100%	2022 (継続)	100%	市民活躍・男女共同参画課 防災危機管理課
94	2-6 2-7	災害ボランティアとの連携強化	災害ボランティアセンター開設訓練への参加	100%	2022 (継続)	100%	市民活躍・男女共同参画課 防災危機管理課
95	2-6 4-3	災害時要援護者の支援体制の充実・強化（要配慮者支援）	重篤な状態にある要配慮者の災害・緊急支援情報キット利用者数（6,900人）	100%	2026	84.2% (5,811人)	福祉総務課
96	2-7	避難所の炊事器具の整備	避難所で使用する炊き出し器の整備（53台）	100%	2024	92.3% (49台)	防災危機管理課
97	2-7	避難所運営支援体制の充実・強化	市指定避難所における避難所運営マニュアルの作成	100%	2022	100% (50施設)	防災危機管理課
98	2-7	指定避難所のガラス飛散防止対策	指定避難所のガラス飛散防止措置の実施（小中学校44棟）	100%	2040	47.7% (21棟)	教育総務課
99	2-7	福祉避難所指定施設のトイレ改修	福祉避難所指定施設トイレの洋式率（51基）	54.9% (28基)	2030	47.1% (24基)	福祉総務課
100	2-7	福祉避難所用備品の充実	簡易トイレ・簡易ベッドを備え置きた福祉避難所用施設数	100.0%	2022	100%	福祉総務課
101	2-7 3-2	公共建築物保全事業	維持管理マニュアル説明会の実施	100%	2022 (継続)	—	施設保全課
102	2-8 6-4	市管理橋梁の耐震対策	緊急輸送路等にある橋梁（65橋）の耐震化率	100%	2041	86.2% (56橋)	道路整備課
103	2-8 6-4	避難路の整備	避難路となる街路区間（911m）の整備率	100.0%	2023	100%	道路整備課
104	2-8 6-4	災害時の迂回路となる林道の整備	迂回路となりうる林道（27.2km）の整備率	70%	2022	70.5% (19.2km)	林政課
105	2-8 6-4	緊急輸送路（市管理道路）の整備	緊急輸送路となる市管理道路（10,650m）の整備率	69.0%	2032	52.1%	道路整備課市街地整備課
106	2-8 6-4	緊急輸送路及び市幹線道路の道路保全事業	舗装改良の整備率	100.0%	2023	141.9% (3橋)	道路維持課
107	2-8 6-4	緊急輸送路を補完する市道の整備	緊急輸送路を補完（接続）する市道（2,721m）の整備率	62%	2032	24.5%	道路整備課
108	2-8 6-4	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁長寿命化修繕計画の整備率（35橋）	100.0%	2024	74.3% (26橋)	道路整備課
109	2-8 6-4 7-2	横断歩道橋長寿命化事業	横断歩道橋の修繕率	100%	2029	66.7% (4橋)	道路維持課
110	2-9	帰宅困難者の一時滞在施設の確保	帰宅困難者想定人数を上回る施設を確保する（2,248人）	100%	2024	37.5% (842人)	防災危機管理課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
111	3-2	消防防災庁舎の防災体制強化	非常用発電機稼動時間72時間の整備（地下貯蔵タンク19,290L）	100%	2020	100% (19,290L)	資産経営課
112	3-2	斎場の設備強化	非常用発電機の更新 110kVAから198kVAに更新	100%	2022	100% (完了)	市民課
113	3-2 4-1 4-3	119番不通時のサポート室への迂回訓練	消防指令センター職員を対象に毎年度2回の訓練を行う	100%	2022 (継続)	100%	情報指令課
114	4-1	金丸山無線基地局の非常電源への燃料補給	無線基地局の定期的な点検及び使用資機材の維持管理	100%	2022 (継続)	100%	情報指令課
115	4-1	非常用発電設備の整備	まちづくりセンターの非常用発電設備の整備	100%	2031	15.4%	まちづくり課
116	4-1 4-2 4-3	災害時情報伝達の強化（同報無線）	同報無線のフルデジタル化整備率（405局）	100%	2020	100% (405局)	防災危機管理課
117	4-1 4-2 4-3	災害時情報伝達の強化（防災ラジオ）	同報無線放送を受信可能な防災ラジオの配布体制の確保	100%	2023 (継続)	100%	防災危機管理課
118	4-1 4-2 4-3	防災情報ツールの活用	富士市防災アプリ『防災ふじ』のダウンロード数（20,000件）	100%	2026	30% (6,045件)	防災危機管理課
119	4-1 4-3	防災無線の高度化	防災無線の更新（14台）	100%	2020	100% (完了)	防災危機管理課上下水道営業課
120	4-2	コミュニティラジオ放送局のバックアップ	消防防災庁舎内のコミュニティFM放送割り込み装置の定期的な実働訓練の実施	100%	2011 (継続)	100%	シティプロモーション課 防災危機管理課
121	4-2	SNSの活用	SNSを活用した訓練の実施	100%	2012 (継続)	100%	シティプロモーション課
122	4-2	市ウェブサイト更新手段の複数確保	市ウェブサイトの更新訓練の実施	100%	2018 (継続)	100%	シティプロモーション課
123	4-2 4-3	多言語化・やさしい日本語による情報提供	多言語防災リーフレットの更新	100%	2021	100%	市民活躍・男女共同参画課防災危機管理課
124	4-2 4-3	外国語ボランティアによる防災支援体制の充実・強化	外国語ボランティアの訓練（研修）の実施	100%	2022 (継続)	100%	市民活躍・男女共同参画課
125	4-3	市指定緊急避難場所の周知	市指定緊急避難場所に看板を設置（52箇所）	100%	2020	100% (52箇所)	防災危機管理課
126	4-3	重度身体障害者等に対する防災対策の実施	在宅の視覚障害者への携帯電話等の災害情報確保機器の給付（20台）	100%	2022	70% (14台)	障害福祉課
127	5-1 5-2	事業所等の事業継続の促進	BCP策定セミナー参加事業所数（2011年度からの累計90事業所）	100%	2015 (継続)	100% (186社・完了)	産業支援課
128	5-2	ふじやま学園の災害用備蓄食料の整備	災害時に活用する食料の備蓄	100%	2022 (継続)	100%	障害福祉課（ふじやま学園）

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
129	5-2	物資調達・供給体制の構築	災害時における緊急物資に関する協定の締結数（30件）	100%	2022	100% (35件)	商業労政課
130	6-1	予防伐採の実施	予防伐採必要箇所の把握	100%	2020 (継続)	100% (2か所)	防災危機管理課（農政課・林政課）
131	6-2 6-3	水道BCPの更新	水道BCPを毎年更新	100%	2022 (継続)	100%	上下水道営業課
132	6-3	下水道管路施設の耐震化	マンホールの耐震化率	100%	2034	0%	下水道建設課
133	6-3	浄化槽への転換	市内による汚水処理人口普及率	96%	2026	92.3%	生活排水対策課
134	6-3	下水道BCPの更新	下水道BCPを毎年更新	100.0%	2022 (継続)	100%	下水道施設維持課
135	6-3	下水道管きょ整備の実施	下水道処理人口普及率	83%	2026	79.7%	下水道建設課
136	6-3 6-4	下水道マンホール蓋の改築更新	下水道マンホール蓋の改築更新の実施率	100.0%	2024	35%	下水道施設維持課
137	6-4	新富士駅周辺B地区整備事業の推進	新富士駅周辺B地区における（仮称）駅前通り線の事業進捗率	100%	2036	5.9%	市街地整備課
138	6-4	新富士駅南土地区画整理事業の推進	新富士駅南土地区画整理事業の事業進捗率	100%	2029	70.2%	新富士駅南整備課
139	6-4	歩行空間の整備	計画延長に対する整備率	71%	2023	97%	道路整備課
140	6-4	第二東名IC周辺地区土地区画整理事業の推進（地域ネットワークの強化）	第二東名IC周辺地区土地区画整理事業の事業進捗率	100.0%	2025	95.3%	市街地整備課
141	7-1	火災予防思想啓発イベントの開催	火災予防思想啓発イベント実施率	100%	2022 (継続)	100%	予防課
142	7-2	新富士駅南土地区画整理事業地内の電線地中化整備の促進	新富士駅南土地区画整理事業地内における電線地中化整備（延長）率	100%	2029	0%	新富士駅南整備課
143	7-3	農業用ため池の管理	健全な施設の維持管理（点検、浚渫、下草刈りの実施）	100%	2020 (継続)	100%	農政課
144	7-4	有害物質の拡散防止対策	有害物質の拡散・流出防止対策の推進	100%	2020 (継続)	100%	環境保全課
145	7-4	有害物質の適正管理、マニュアル整備を促進	有害物質の整備状況及び点検実施の有無の確認	100%	2020 (継続)	100%	環境保全課
146	7-6	市内外への情報発信	市ウェブサイト、市公式SNS、報道機関などを活用した正確な情報発信	100%	—	—	シティプロモーション課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
147	8-1	強靱な廃棄物処理施設の建設	新規に廃棄物処理施設を建設	100%	202000%	100% (完了)	廃棄物対策課
148	8-1	市街地における都市公園の整備（廃棄物仮置き場）	都市公園の整備率	100%	2024	86.3%	みどりの課
149	8-2	男女共同参画の視点からの防災対策の推進（防災講座）	市民を対象とした男女共同参画の視点を入れた防災講座の実施（年3回）	100%	2022 (継続)	166%	市民活躍・男女共同参画課
150	8-2	外国人市民のための防災講座（訓練）の実施	外国人市民を対象とする防災講座（訓練）の実施（年1回）	100%	2022 (継続)	100%	市民活躍・男女共同参画課 防災危機管理課
151	8-2	災害ボランティアとの連携強化	災害ボランティアセンター開設訓練への参加	100%	2022 (継続)	100%	市民活躍・男女共同参画課 防災危機管理課
152	8-3	被災者の住宅の確保（応急建設住宅）	1,086戸：第4次被害想定2次報告で算出される必要戸数	100%	2022 (継続)	100% (1,132戸)	施設保全課
153	8-3	被災者の住宅の確保（応急借上げ住宅）	応急借上げ住宅確保のための協力不動産事業者の確保数（40社）	100%	2032	47.5% (19社)	住宅政策課
154	8-3	津波による被災地域の迅速な復旧対策を図る地籍調査の推進	津波浸水想定区域内の地籍調査の着手率（1.82km <sup>2</sup> ）	100%	2025	91.2%	建設総務課
155	8-3	住家被害認定調査研修	全職員対象の研修を毎年度1回以上実施	100%	2022 (継続)	100%	資産税課
156	8-3	新富士駅南土地区画整理事業の推進（土地境界の明確化）	新富士駅南土地区画整理事業の事業進捗率	100%	2029	70.2%	新富士駅南整備課
157	8-3	市街地における都市公園の整備（応急仮設住宅）	都市公園の整備率	100%	2024	86.3%	みどりの課
158	8-3	第二東名IC周辺地区土地区画整理事業の推進（土地境界の明確化）	第二東名IC周辺地区土地区画整理事業の事業進捗率	100%	2025	95.3%	市街地整備課
159	8-4	博物館収蔵資料データベースのクラウド化	収蔵資料データベースのクラウド管理移行率	100%	2030	41.0%	文化財課
160	8-4	本館・分館・屋外建造物等管理施設の防火・防犯・消火体制の構築	全ての管理施設の防火・防犯・消火設備の完全整備率	100%	2030	52.8%	文化財課
161	1-1	公立学校の校舎・体育館等の耐震化の促進	小中学校の校舎等224棟に対する耐震化率	100%	2015	100% (完了)	教育総務課
162	1-1	公立保育園・幼稚園園舎等の耐震化の促進	保育園の園舎等19棟 幼稚園の園舎等12棟 認定こども園の園舎等1棟	100%	2015	100% (完了)	保育幼稚園課
163	1-1 1-2	防災マップを活用した市民への防災啓発	新しい防災マップの活用講座の開催（26地区）	100%	2014	100% (完了)	防災危機管理課
164	1-1 1-3	介護施設の防災体制の充実	地域密着型事業所の「非常災害対応マニュアル」の見直し率	100%	2015	100%	介護保険課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
165	1-1 2-4	救護病院及び支援病院の耐震化の促進	救護病院及び支援病院（9病院）の耐震化率	100%	2019	100% (完了)	保健医療課病院総務課
166	1-1 2-7	避難所（小中学校屋内運動場）の天井脱落防止	避難所の天井脱落防止基準適合率（12校）	100%	2015	100% (完了)	教育総務課
167	1-1 3-2	地区防災拠点の整備	まちづくりセンターの耐震化率（改築等整備箇所数）	100%	2021	100% (完了)	まちづくり課
168	1-2	津波避難行動計画策定の促進（市）	富士市津波避難行動計画の策定	100%	2013	100% (完了)	防災危機管理課
169	1-2	新たな津波避難マップの整備	第4次被害想定に基づく津波避難マップの作成	100%	2013	100% (完了)	防災危機管理課
170	1-2	津波避難マップ整備後の説明会の開催	津波避難マップ説明会の開催（13町内会）	100%	2014	100% (完了)	防災危機管理課
171	1-2	津波標示板（誘導・危険区域）の整備	津波浸水想定区域内への津波誘導看板等の設置（55か所）	100%	2014	100% (完了)	防災危機管理課
172	1-2	津波避難対策の促進（津波避難施設の整備）	津波避難施設空白地域への津波避難タワーの整備（1基）	100%	2015	100% (完了)	防災危機管理課
173	1-4	富士山噴火に備えた避難計画の策定	広域避難計画の策定	100%	2023	100% (完了)	防災危機管理課
174	1-4	富士山火山ハザードマップの整備	広域避難計画に基づくハザードマップ作成	100%	2023	100% (完了)	防災危機管理課
175	2-1	防災拠点施設の整備	防災拠点施設（防災用備蓄倉庫、防災用ヘリポート、配水施設）の一体型整備	100%	2016	100% (完了)	防災危機管理課水道工務課
176	2-1 2-7	市の緊急物資備蓄の促進（被災者の生活水確保）	小中学校の受水槽への緊急遮断弁設置率（小学校14校、中学校8校）	100%	2015	100% (完了)	教育総務課
177	2-2	孤立地域対策の促進（防災ヘリコプター活動場所の確保）	防災ヘリコプター活動場所の確保率（14か所）	100%	2020	100% (完了)	防災危機管理課
178	2-2 4-1 4-2 4-3	孤立地域対策の推進（通信手段の確保）	デジタル簡易無線機の整備率（13か所）	100%	2018	100% (完了)	防災危機管理課
179	2-2 4-1 4-3	災害時情報伝達の強化（戸別受信機）	孤立予想集落（14か所のうち13か所）へのデジタル戸別受信機の整備率	100%	2018	100% (完了)	防災危機管理課
180	2-3 2-4 3-1 5-2	災害時受援体制の強化	第4次被害想定を踏まえた災害時受援計画の策定	100%	2019	100% (完了)	防災危機管理課
181	2-4	中央病院の防災機能の強化	非常用発電機稼働日数3日間の整備	100%	2014	100% (完了)	病院総務課
182	2-4	中央病院の防災機能の強化	医療ガス設備の耐震化（3設備）	100%	2015	100% (完了)	病院総務課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
183	2-4 4-1 4-2 4-3	救護病院及び支援病院への衛星電話の設置促進	救護病院及び支援病院（9病院）の衛星電話設置率	100%	2014	100% （完了）	保健医療課
184	2-5	遺体収容所資機材調達体制の充実	資機材等調達協定締結率	100%	2016	100%	福祉総務課防災危機管理課
185	2-6	災害時の健康支援の促進（マニュアルの整備）	災害時健康支援マニュアルの改訂	100%	2013	100% （完了）	地域保健課 保健医療課
186	2-6	被災者のメンタルヘルスケアの促進（マニュアルの整備）	災害時こころのケア対策マニュアルの作成	100%	2014	100% （完了）	健康政策課
187	2-7	避難所の照明器具の整備	避難所・福祉避難所で使用するハルーン投光機の整備（58台）	100%	2016	100% （完了）	防災危機管理課
188	2-7	避難所運営支援体制の充実・強化	市指定避難所における避難者管理システムの導入	100%	2018	100% （完了）	防災危機管理課
189	2-7	福祉避難所指定施設のガラス飛散防止措置の実施	福祉避難所指定施設のガラス飛散防止措置の実施率（4施設）	100%	2016	100% （完了）	福祉総務課
190	2-7	福祉避難所マンホールトイレの整備	マンホールトイレを整備した福祉避難所指定施設数	100%	2022	100%	福祉総務課
191	4-1 4-2 4-3	災害時における情報収集連絡体制の強化	整備済みのデジタルMCA無線（242台）のサービス停止予定に先立ち代替となる情報伝達手段を整備	100%	2026	0%	防災危機管理課
192	4-1 4-2 4-3	災害時情報伝達の強化（J-ALERT）	J-アラートによる情報を同報無線メールとして自動送信	100%	2013	100% （完了）	防災危機管理課
193	4-1 4-3	消防救急無線の高度化	消防救急無線のデジタル化	100%	2015	100%	情報指令課
194	4-3	住民の安否確認と情報公開	安否情報システムの導入	100%	2018	100% （完了）	防災危機管理課
195	4-3	災害時要援護者の安否確認と情報公開	安否情報システムの導入	100%	2018	100% （完了）	防災危機管理課
196	4-3	防災行政無線（移動系）の高度化	デジタル防災行政無線の整備	100%	2019	100% （完了）	防災危機管理課
197	6-1	ライフラインの被害状況等の情報収集・共有体制の構築	ライフラインの被害状況等の情報収集・共有体制の構築率	100%	2019	100% （完了）	防災危機管理課
198	6-2	応急給水計画の作成・更新	アルミ製の1t給水タンクの配備体制の確立と見直し	100%	2018	100% （26箇所）	上下水道営業課
199	6-3	マンホールの耐震化	マンホールの耐震化率（103基）	100%	2019	100% （103基）	下水道建設課
201	8-2	地域協働復興体制の強化	復興まちづくり訓練の実施	100%	2023	100%	都市計画課防災危機管理課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
202	8-2 8-3	被災者支援体制の強化	被災者台帳管理システムの整備	100%	2018	100% (完了)	防災危機管理課
203	8-2 8-3	迅速な復興体制の推進	「事前都市復興計画」の策定	100%	2015	100%	都市計画課
204	8-4	富士市災害史の更新・頒布	富士市災害史の更新・頒布	100%	2016	100%	文化財課
205	1-1	公園施設の長寿命化事業	公園（施設）の更新・改築率	58%	2027	0.0%	みどりの課
206	2-6 4-3	個別避難計画（災害時ケアプラン）の作成	個別避難計画（災害時ケアプラン）を作成した者の人数（50人）	100%	2026	88% (44人)	福祉総務課
207	1-1 2-3 7-1	地震火災に備えた既存消火栓の維持管理の促進	老朽化した消火栓の改修率	100%	2032	15%	警防課
208	1-3	内水ハザードマップの作成	想定最大降雨による内水ハザードマップの作成率	100%	2025	100%	河川課（防災危機管理課）
209	1-1	木造住宅の耐震化の促進	耐震化未実施の木造住宅への戸別訪問等の年間目標（約6600戸）に対する達成率	100%	2020	100%	建築土地対策課
210	7-3	防災重点農業用ため池の整備	防災重点農業用ため池の整備もしくは廃止（1箇所）	0%	2028	0%	農政課
211	6-4 7-2	道路照明灯LED化事業	市で管理する道路照明灯などのLED化率	100%	2026	0%	道路維持課
212	3-2 4-1	災害対策本部の機能強化	災害対策本部映像システムの整備	100%	2023	100%	防災危機管理課
213	4-1	ドローンを利用した情報収集体制の強化（資機材整備）	災害時のドローン配備台数（3台）	100%	2023	100%	防災危機管理課 建築土地対策課 環境総務課 林政課
214	4-1	ドローンを利用した情報収集体制の強化（操縦士養成）	ドローン操縦士の養成を目的とした講習等への職員の参加（年1回以上）	100%	2023	100%	防災危機管理課 建築土地対策課 環境総務課 林政課
215	3-1 3-2 4-1	消防署の防災体制強化	非常用発電機稼働時間72時間の整備率	100%	2032	11.1%	消防総務課
216	1-3 7-3	水防団活動の充実強化の資機材整備	水防団資機材整備率	100%	2022 (継続)	100%	河川課
217	1-1 1-3 2-3 2-8 7-1	地震・津波に備えた消防活動用ドローンの整備	消防活動用ドローンの整備率	100%	2023	100%	警防課
218	2-8	災害時の避難行動及び災害復旧活動の確認・検証	道路啓開実動訓練の実施（年1回）	100%	2024	100%	建設総務課
219	2-5 6-3	下水処理場施設の耐震化	下水処理場施設の耐震化率（1施設）	100%	2025	0%	下水道建設課

通番	リスクシナリオ	施策（アクション名）	目標指標	数値目標	達成年度	2023年度末実績	担当課
220	6-3 6-4	災害時の下水道復旧体制の強化	下水道汚水マンホールポンプ用発動発電機の整備・更新（8台）	100%	2025	50%	下水道施設維持課
221	2-5	広域火葬共同運用体制による訓練の促進	関係機関（静岡県、他市等）との広域火葬情報伝達訓練（年1回以上）の実施	100%	2022	100% （年2回実施）	市民課
222	1-3	災害リスクを踏まえた適正な居住誘導の推進	立地適正化計画への防災指針の位置付け	100%	2023	100%	都市計画課
223	4-1	消防指令センターの全部更新	消防指令センターの全部更新を行う	100%	2026	25%	情報指令課

別冊「富士市国土強靱化地域計画推進のための取組 主な個別事業」  
市事業

分野	実施主体	予算・事業種別 (予定含む)	路線名等 (河川名・海岸名・施設名)	整備内容	関連する リスク シナリオ	担当課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 吉原沼津線 (浮島)	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 田子浦鷹岡線 (柚木)	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 左富士臨港線	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 厚原込野16号線	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 富士鷹岡線 (松本)	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(2) 富士岡中里線	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(2) 富士見台富士岡線	舗装補修	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 今泉踊場2号線	歩行空間	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 一色下ノ原1号線	歩行空間	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 一色下ノ原2号線	歩行空間	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 松岡大堀添10号線	現道拡幅	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 松岡大堀添7号線	現道拡幅	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 松岡大堀添16号線	現道拡幅 道路新設	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 松岡大堀添19号線	道路新設	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(他) 岩本上町9号線	道路新設	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	芙蓉橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	潤井川大橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	花守橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	比奈川橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	向田橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	三ツ沢大橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	川原下橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	大原第二橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	横沢橋	耐震補強	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	防災・安全交付金	(1) 臨港富士線ほか	道路付属物等修繕	6-4、7-2	道路維持課
都市	市	防災・安全交付金	原田公園	公園整備	1-1、7-1 8-1、8-3	みどりの課
道路	市	社会資本整備総合交付金	(1) 一色小沢3号線	バイパス	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	社会資本整備総合交付金	(1) 本市場大淵線 (大淵上工区)	道路新設	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	社会資本整備総合交付金	(2) 居村上下川原線	現道拡幅	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	社会資本整備総合交付金	(他) 柳島広町9号線	道路新設	2-8、6-4	市街地整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	富士川左岸緑地	公園整備	2-3	みどりの課

分野	実施主体	予算・事業種別 (予定含む)	路線名等 (河川名・海岸名・施設名)	整備内容	関連する リスク シナリオ	担当課
都市	市	社会資本整備総合交付金	比奈公園	公園整備	7-1、8-1 8-3	みどりの課
道路	市	補助事業	柏原南橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	富安橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	富士大橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	二ツ目橋	架替	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	水の口橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	宮川橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	中の段橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	馬乗石橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	比奈橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	小池下橋	橋梁修繕	2-8、6-4	道路整備課
道路	市	補助事業	天間歩道橋	道路附属物等修繕	7-2	道路維持課
道路	市	補助事業	富士川第二小歩道橋	道路附属物等修繕	7-2	道路維持課
道路	市	補助事業	大石橋橋側歩道橋	歩道橋梁修繕	2-8、6-4	道路維持課
道路	市	補助事業	血流川橋側道橋	歩道橋梁修繕	6-4	道路維持課
河川	市	防災・安全交付金	富士早川都市基盤事業	河川改修	1-3、7-3	河川課
河川	市	防災・安全交付金	下堀川改修事業	河川改修	1-3、7-3	河川課
都市	市	防災・安全交付金	(都) 富士駅南口田子浦線	現道拡幅	2-8、6-4	道路整備課
都市	市	防災・安全交付金	(都) 五味島岩本線 (岩松工区)	現道拡幅 道路新設	2-8、6-4	道路整備課
都市	市	防災・安全交付金	(都) 五味島岩本線 (四ツ家工区)	現道拡幅	2-8、6-4	道路整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	(都) 左富士臨港線 (青葉台東工区)	道路新設	2-8、6-4	道路整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	(都) 本市場大淵線 (傘木上工区)	道路新設	2-8、6-4	道路整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	新富士駅南地区土地区画整理事業	区画整理	6-4、7-2 8-3	新富士駅南整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	第二東名 I C 周辺地区 ( (都) 末広線外)	区画整理	6-4、8-3	市街地整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	新富士駅南地区 ( (都) 田子浦往還通り線外)	区画整理	6-4、7-2 8-3	新富士駅南整備課
都市	市	社会資本整備総合交付金	富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業	再開発	1-1、7-2	市街地整備課
下水道	市	防災・安全交付金	内水浸水想定区域図作成	内水浸水対策	1-3、4-3	河川課

別冊「富士市国土強靱化地域計画推進のための取組 主な個別事業」  
 県事業

分野	実施主体	予算・事業種別 (予定含む)	路線名等 (河川名・海岸名・施設名)	整備内容	関連する リスク シナリオ	担当課
道路	県	補助事業	(主) 一色久沢線	橋梁耐震補強	2-9、5-4、6-4	道路整備課
道路	県	補助事業	(一) 吉原停車場吉原線	橋梁耐震補強	2-9、5-4、6-4	道路整備課
道路	県	補助事業	(一) 鷹岡柚木線	橋梁耐震補強	2-9、5-4、6-4	道路整備課
道路	県	補助事業	(主) 富士富士宮由比線	橋梁耐震補強	2-9、5-4、6-4	道路整備課
道路	県	社会資本整備総合交付金	(一) 富士由比線	道路整備	2-9、5-4、6-4	道路整備課
河川	県	防災・安全交付金	(一) 沼川	危機管理型 ハード対策	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	防災・安全交付金	(一) 江尾江川	河川改修	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	防災・安全交付金	(一) 小潤井川	河川改修	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	補助事業	(一) 小潤井川	河川改修	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	補助事業	(一) 小潤井川	橋梁架替	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	防災・安全交付金	(一) 田子江川	河川改修	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
河川	県	防災・安全交付金	(一) 潤井川	河川改修	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
水門・陸こう	県	防災・安全交付金	田子水門	施設維持修繕	1-2、6-8、8-3	河川海岸整備課
水門・陸こう	県	防災・安全交付金	入道樋門	施設維持修繕	1-2、6-8、8-3	河川海岸整備課
砂防	県	防災・安全交付金	田中沢	砂防堰堤工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	木島北谷外	擁壁工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	間門峯山	擁壁工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	南松野水口上	擁壁工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	川坂沢	砂防堰堤工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	稲荷沢	砂防堰堤工	1-5	砂防課
砂防	県	防災・安全交付金	岩淵北吉野	擁壁工	1-5	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	小池川	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	有無瀬川(1)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	有無瀬川(2)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	有無瀬川(3)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	有無瀬川(4)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	血流川	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	赤湫川(1)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
砂防・地すべり	県	補助事業	赤湫川(2)	砂防堰堤補強	1-5、5-4	砂防課
都市	県	社会資本整備総合交付金	(都) 本市場大湫線(伝法工区)	道路改築	2-9、5-4、6-4	街路整備課
都市	県	補助事業	(都) 本市場大湫線(伝法工区)	無電柱化	2-9、5-4、6-4	街路整備課

分野	実施主体	予算・事業種別 (予定含む)	路線名等 (河川名・海岸名・施設名)	整備内容	関連する リスク シナリオ	担当課
都市	県	社会資本整備総合交付金	(都) 本市場大淵線 (片宿工区)	道路改築	2-9、5-4、6-4	街路整備課
都市	県	社会資本整備総合交付金	(都) 吉原大月線	道路改築	2-9、5-4、6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 五味島岩本線 (岩松工区)	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 五味島岩本線 (四ツ家工区)	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 五味島岩本線 (四ツ家東工区)	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 中島林町線	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 富士駅南口田子浦線	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	社会資本整備総合交付金	(都) 本市場大淵線 (傘木上工区)	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	社会資本整備総合交付金	(都) 左富士臨港線 (青葉台東工区)	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	防災・安全交付金	(都) 富士鷹岡線	道路改築	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	街路整備課
都市	県	社会資本整備総合交付金	新富士駅南地区	区画整理	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	景観まちづくり課
都市	県	社会資本整備総合交付金	富士駅北口第一地区	再開発	1-1, 2-9, 5-4, 6-4	景観まちづくり課
都市	県	社会資本整備総合交付金	西部処理区	下水道整備	1-3, 2-7, 6-3	生活排水課
都市	県	社会資本整備総合交付金	東部処理区	下水道整備	1-3, 2-7, 6-3	生活排水課
港湾	県	防災・安全交付金	田子の浦港	耐震対策	1-2、2-9、5-4	港湾整備課
港湾 (係留施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・中央1-5号岸壁	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (係留施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・富士1-6号岸壁	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (係留施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・石油埠頭3-5号ドルフィン	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (係留施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・富士南岸壁	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (係留施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・富士北岸壁	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (水域施設)	県	社会資本整備総合交付金	田子の浦港	浚渫工	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (臨港交通施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・小潤井川橋	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (臨港交通施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・沼川新橋	耐震対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (外郭施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・東航路護岸	老朽化対策	2-9、6-3	港湾整備課
港湾 (外郭施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・西航路護岸	老朽化対策	2-9、6-3	港湾整備課
港湾 (臨港交通施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・鈴川護岸道路	老朽化対策	2-9、6-4	港湾整備課
港湾 (外郭施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・石油埠頭1-2号岸壁	老朽化対策	2-9、6-5	港湾整備課
港湾 (臨港交通施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・臨港道路8号線	老朽化対策	2-9、6-6	港湾整備課
港湾 (臨港交通施設)	県	防災・安全交付金	田子の浦港・石油基地道路	老朽化対策	2-9、6-7	港湾整備課

※静岡県国土強靱化地域計画 (令和5年1月) より抜粋

別冊「富士市国土強靱化地域計画推進のための取組 主な個別事業」  
国事業

分野	実施主体	予算・事業種別 (予定含む)	路線名等 (河川名・海岸名・施設名)	整備内容	関連する リスク シナリオ	県担当課
道路	国	直轄事業	国道1号富士由比バイパス	道路整備	2-9、5-4、6-4	道路企画課
道路	国	直轄事業	国道139号富士改良	道路整備	2-9、5-4、6-4	道路企画課
道路	国	直轄事業	国道1号	交通安全対策	2-9、5-4、6-4	道路企画課
道路	国	直轄事業	国道139号	交通安全対策	2-9、5-4、6-4	道路企画課
海岸	国	直轄事業	富士海岸（吉原工区）	堤防補強、養浜工	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
海岸	国	直轄事業	富士海岸（富士工区）	堤防補強	1-3、8-3	河川企画課 河川海岸整備課
砂防	国	直轄事業	富士山	砂防堰堤工等	1-5	砂防課
港湾	国	直轄事業	田子の浦港	港口地区 航路泊地（-12m）	2-9、5-4、6-4	港湾整備課

※静岡県国土強靱化地域計画（令和5年1月）より抜粋