

# 新環境クリーンセンター建設工事 NEWS

この「新環境クリーンセンター建設工事NEWS」では、  
定期的にごみ処理場の建設工事に関する情報をお届けします。

第6号

2018年10月  
富士市 環境部  
新環境クリーンセンター建設課  
TEL 0545-55-2918

## 工場棟の地下躯体工事と共に、機械設備基礎を施工しています。

6月2日のごみピット底のコンクリート施工から順次地下の躯体、水槽、設備基礎の施工を進めています。  
9月下旬からは、資源回収棟基礎工事の内、根切り作業を始めています。  
今後、11月には、地上部分の躯体工事を始める予定です。

6ヶ月工事工程

2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
工場棟地下躯体工事			工場棟地上躯体工事		
擁壁工事・盛土工事					
資源回収棟基礎工事					
			← 実績 → 予定		

### 工場棟まわりの岩盤の掘削が終わりました

岩盤の掘削は平成30年3月から7月まで行いました。  
今後の工事で小規模な岩盤掘削を予定しておりますが、大規模な岩盤掘削はこれで完了となります。



### 工事現場全景（9月上旬）

写真の[赤い点線]が工場棟の位置で、地下の躯体工事を継続しています。



ごみピット部を西から見る

### 渡り廊下地下部分のコンクリート工事が終わりました

工場棟の地下2階と循環啓発棟をつなぐ渡り廊下の地下部分となるコンクリート躯体の工事が終わりました。  
この部分は今後盛土内で埋められる部分になります。



渡り廊下

### 現場確認をしていただきました

8月23日(木)には、環境監視委員会による現場確認を実施しました。現場確認時には、ヘルメットや安全帯を着用し、工事の状況だけでなく安全作業を体感していただきました。



現地での状況確認



現場事務所で状況説明

8月29日(水)には、ごみ処理施設建設特別委員会による現場確認を実施しました。また、ドローンの空撮動画で工事状況を説明しました。

### シリーズ「キーパーソン」



吉川 征伸  
川崎重工業(株)  
環境プラント部  
プロジェクトマネージャー

建設工事を受注した代表企業である、川崎重工業(株)の吉川(よしかわ)です。  
平成5年の入社以来、3施設の建設工事設計に携わり、3施設目では、試運転責任者として、性能を満足する施設に調整しました。  
平成20年からは、点検整備責任者として性能を維持するために必要な様々な整備を経験しました。  
ごみ処理施設に関する多種の経験を経て、事業の舵取りを担うプロジェクトマネージャーに任命されました。

本工事では、焼却施設の設計だけでなく、環境監視委員会や地元意見交換会に同席し、多数の意見・要望を取り入れながら、建設工事全体をとりまとめています。

2017年2月の契約から、1年半が経過しましたが、2020年9月末の竣工まで残り2年を地域の皆様に安全・安心を実感していただける施設として、安全第一で工事をリードしていきます。