

新環境クリーンセンター建設工事 NEWS

この「新環境クリーンセンター建設工事NEWS」では、
定期的にごみ処理場の建設工事に関する情報をお届けします。

第8号

2019年4月
富士市 環境部
新環境クリーンセンター建設課
TEL 0545-55-2918

5月から工場棟のプラント設備工事がはじまります。

工場棟の地上躯体工事・鉄骨工事と平行して、プラント設備工事がはじまります。プラント設備では、まず、焼却炉・ボイラーを設置するための鉄骨を建てます。

また、循環啓発棟の工事は5月頃からはじまります。

6ヶ月工事工程

2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月
工場棟地上躯体工事			工場棟鉄骨工事		
				プラント設備工事	
擁壁工事・盛土工事					
				循環啓発棟基礎工事	

実績 ← 予定 →

工場棟の2階・3階の工事を進めています。


工場棟では、2階以上の鉄骨工事、コンクリート工事を行っています。主な鉄骨工事、コンクリート工事は、夏頃まで続く予定です。



↑
3階
鉄骨工事
の状況

←2階
コンクリート
工事の状況

工事現場全景（3月中旬）

写真の  が工場棟の位置です。



急な雨の後、現場で虹が見えました。



ドローンで撮影した動画を富士市公式YouTubeで配信中



長大法面が完成間近です。

新環境クリーンセンターの広大な建設地は、傾斜のある茶畑でした。工場棟、資源回収棟、循環啓発棟は、異なる地盤レベルに建てられ、約20mある段差は、大きな法面となります。

2017年6月
着工前



2019年3月
長大法面施工状況



シリーズ『キーパーソン』

建設工事を受注しました企業体のなかで、土木建築工事を統括する(株)石井組の鈴木です。

今年で石井組に勤めて25年になります。これまでに公共工事を含めた建設工事の管理業務には、39年従事しています。

富士市民の皆様の思いを未来へ繋げる壮大な事業計画に参加できる機会に出会ったことに感謝の心をもって、事業に関わる地元建設業者全員が、2020年9月の竣工まで、無事故無災害の「安全第一」及び近隣住民の皆様に対する公衆災害ゼロを達成する為、日々の安全作業に全員一丸となって精一杯努力し、未来に残せる環境対応型施設建設に精進いたします。



鈴木 新悟
新環境クリーンセンター建設工事
土木建築統括責任者