

土木工事に於ける完成図書チェックリスト

チェック欄	総括監督員	主任監督員

- ・初回打合せ時においてチェックリストに基づき確認すること。
- ・完成期限の5日前程度に担当監督員に提出し、審査を受ける。

項目	細目	摘要	小規模 工事	少額 工事	チェック欄		電子納品 (情報システム含む)
					受注者	監督員	
表紙・目次	目次はこのチェックリスト項目に順ずる						
出来形管理	数量総括表	設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック(マイナスは規格値以内)					
	出来形管理表	面積計算、数量計算表等数箇所抽出してチェック 中間検査検測値(朱書)・段階確認検測値(青書)・品質証明員検測値(緑書) 測点数が5点以上は出来形管理図表を作成					
段階確認・立会願							
工事記録簿	着手日から 完成日まで	安全訓練・段階確認等の記載 段階確認・立会、検査等における職員の氏名も記載する。	省略	省略			
安全・訓練等の実施報告書		1月に半日以上、実施ごとに写真(安全訓練等に使用した資料は提出不要)					
材料検査簿		主要な工事材料(鋼材、セメント、杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて、監督員の検印又は署名を受ける。生コン等納入伝票は整理して検査時に提示	省略	省略			
建設副産物	再生資源利用計画(実施書)及び再生資源利用促進計画(実施書)						
	搬入・搬出調書	上記で報告した建設副産物については不要					
	建設発生土受領書	建設発生土を搬出した場合(再生資源利用促進計画(実績)に記載した内容と一致すること					
残土処分	残土処分地位位置図、平面図、運搬経路、写真						
工事別共済証紙受払簿		工事完成時					
創意工夫・社会性等に関する実施状況							
現場閉所計画(実績)							
マニフェスト	監督員に提示する。						
品質証明書※	品質証明書(様式27-1、-3)、品質証明資料	※品質証明対象工事(請負金額1億円以上、 低入札調査実施工事)					
品質管理表	測点数が5点以上は品質管理図表を作成(コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成)						
盛土	土の粒度、含水量試験	施工管理基準による			自		
	現場密度試験	〃					
	ブルーフローリング試験	〃					
路盤	締固め密度試験	〃			主		
	平板載荷試験	〃					
300㎡以下省略可	ブルーフローリング試験	〃					
舗装	骨材、As混合物の材料試験	〃					
	温度測定110℃以上	〃					
300㎡以下省略可	密度測定	〃					
レディーミスト コンクリート	レディーミストコンクリート強度試験成績報告書(様式4)	〃			理		
	レディーミストコンクリート品質管理(スランプ・空気量)報告書(様式5-1)	〃					
	レディーミストコンクリート強度試験結果報告書(様式5-2)	〃					
	コンクリート強度管理表(様式6)	〃					
	気温及びコンクリート打設記録表(様式7)	〃					
	コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表(様式8)	〃					
	コンクリート中の塩化物含有測定資料	〃					
	アルカリ骨材反応抑制対策	〃					
	単位水量測定結果	〃					
	ひび割れ調査報告書	〃					
セメントコンクリート 二次製品	コンクリート積ブロック	〃					
	U型側溝用溝蓋	〃					
ガス圧接	ガス圧接資格証明書				出		
	ガス圧接工事検査報告書						
	鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書						
使用材料品質証明書	使用材料品質証明書				は		
	鋼材	鋼材検査証明書					
	セメント及び混和材料(JIS製品以外)						
	セメントコンクリート製品(JIS製品以外)						
	塗装	塗料一般					
	その他	レディーミストコンクリート	レディーミストコンクリート取扱基準による				
		セメントコンクリート製品	セメントコンクリート製品取扱基準による				
		盛土材料	盛土材料取扱基準による				
		再生下層路盤	出荷日直近のデータ、出荷量データも合わせて添付				
		その他	検査証明書及び出荷証明書等				
					省		
					略		