

チェック欄	総括監督員	主任監督員

土木工事に於ける契約関係書類チェックリスト

初回打合せ時においてチェックリストに基づき確認すること。

項目	細目	摘要	小規模 工事	少額 工事	チェック欄		電子納品 (情報システム含む)
					受注者	監督員	
契約書	当初、変更						
建設業退職金共済組合掛金収納書	契約締結時						
工程表	当初	変更した部分は朱書き					
	変更						
主任技術者等	4,000万円以上は専任、下請け契約総額4,500万円以上は監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受けている者） 注）変更増で4,000万円以上になった場合は、その時点で専任の届出を提出						
品質証明員通知	品質証明対象工事（請負金額1億円以上、低入札調査実施工事）						
請負代金内訳書	契約締結後10日以内（契約約款第3条）。健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。						
法定外労災保険証	監督員に提示する。						
電子納品事前協議チェックシート							
設計照査							
工事測量成果表			設計図書と差異を生じた場合、又は測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の測量結果は提出				
施工計画書	工事概要	(主要工種以外は原則まとめて一式表示)		省略	省略		
	計画工程表	(主要工種以外は原則まとめて一式表示)		省略	省略		
	現場組織表						
	指定機械	機械の名称、規格、指定番号、台数		省略	省略		
	主要資材	品名、規格、寸法、購入会社名					
	施工方法	仮設備計画、工事用地等含む	コンクリートの打設高、型枠の取り外し時期等	省略	省略		
	施工管理	工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、段階確認・立会願（計画）		省略	省略		
	現場閉鎖計画						
	品質証明書（計画）						
	安全管理	安全訓練等の実施は月あたり半日以上	具体的な計画を記載				
	安全管理	架空線等上空施設	工事に係るすべての箇所	支障物件の有無にかかわらず監督員へ報告			
	安全管理	予想される事故対策リスト、工事事故ハザードマップ等	現場にも掲示する				
	緊急時の体制及び対応	緊急時の連絡系統、連絡方法を系統図で記入					
	交通管理	発生土等の運搬、現場周辺の交通対策。車両が一般的制限を超える場合は運搬計画を記載すること。					
	環境対策	騒音、振動、水質汚濁について周辺住民対策		省略	省略		
	現場作業環境の整備			省略	省略		
	再生資源の利用の促進	建設副産物の量及び処理方法、処理場所					
		再生資源利用計画	建設省令に規定する建設資材（土砂・砕石・加熱アスファルト混合物）を工事現場に搬入する場合、公衆の見やすい場所に掲示する。				
		再生資源利用促進計画	建設省令に規定する指定副産物（建設発生土・コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材）を工事現場から搬出する場合、公衆の見やすい場所に掲示する。				
		確認結果票	再生資源利用促進計画の作成に当たり、現場及び搬出先が法令に基づき適正であることを確認しその結果を提出する。また、公衆の見やすい場所に掲示する。				
	創意工夫等	創意工夫、社会性等について提案を記載			省略		
	その他	設計図書で施工計画書に記載することの指示があるもの。（総合評価方式の技術提案関係等）		省略	省略		
工事実績データ	登録用データ	登録内容確認書の提示	500万円以上はすべて、契約後土日祝日を除き10日以内	省略		省略	
	登録用データ（変更）	登録内容確認書の提示	変更があった日から土日祝日を除き10日以内			省略	
	実績データ	登録内容確認書の提示	完成後土日祝日を除き10日以内			省略	
施工体制台帳	施工体制台帳	下請契約額に拘わらず作成し、その写しを提出	施工体系図は、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示「下請負人に対する通知」も掲示。また、一次下請負人となる営繕会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。				
	再下請負通知書						
	施工体系図						
	作業員名簿						
	施工体制台帳確認一覧表						
中間検査復命書	検査終了後、数日以内に資料（写真、検査結果等）を提出						
休日・夜間作業届							
材料承認願	鋼材・コンクリート2次製品・その他材料	JIS規格品でJIS工場製品	省略	省略			
		JIS規格外品					
		JIS規格品でJIS指定外工場製品					
	コンクリート積みブロック、U型側溝用溝蓋	品質規格適合通知書の写し					
		製品検査表					
	レディーミクストコンクリート（JIS工場）	JIS表示許可の写し					
		配合計画書（様式1）					
		配合計算書（様式2）					
		骨材試験成績表（様式3）					
		アルカリ骨材反応性試験成績表					
	レディーミクストコンクリート非JIS工場上記の他に	化学混和材（AE剤、減水剤標準形、AE減水剤標準形を除く）の場合、結果報告書をもとに協議					
		ブラント施設概要書					
		計量機器の検定証明書					
		品質管理データ					
		セメントの品質証明書					
	加熱アスファルト混合物	骨材試験成績表					
		アスファルト試験成績表					
		室内配合設計書					
		現場配合設計書					
	盛土材	路体材・路床材			試験結果表又は土木事務所の使用承諾通知書		
	路盤材	道路用砕石品質管理試験表					
	道路用砕石	品質証明書					
		盛土材料の使用承諾（写し）					
		材料試験結果報告書（粒度、含水比等）					

注） 小規模・少額工事における施工計画書は、静岡県「小規模工事事務取扱要領」の記入例により記載内容の一部を省略することができるものとする。