

富士市総合体育館等整備・運営事業 全体スケジュールの再変更について

令和2年7月27日公表
富士市市民部スポーツ振興課

新型コロナウイルスの影響を考慮し、本年4月に本事業のスケジュールを変更しましたが、市の財政への影響評価や大規模事業の見直し等に一定の時間を要するため、再度下記の通りスケジュールを変更します。これに伴い、供用開始は当初の令和6年4月から令和7年4月となる予定です。

| 当初 | | 変更後 | | 再変更後 | | 内容 |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------------|-----------|
| 年 | 月 | 年 | 月 | 年 | 月 | |
| 令和2 (2020) | 4月下旬 | 令和2 (2020) | 8月上旬 | 令和3 (2021) | 3～4月 | 募集要項公表 |
| | 9月 | | 12月中旬 | | 8月 | 提案提出締め切り |
| | 11月下旬 | 令和3 (2021) | 2月下旬 | | 10月下旬 | 優先交渉権者決定 |
| 1月下旬 | 4月下旬 | | 1月下旬 | 仮契約 | | |
| 3月下旬 | 6月下旬 | | 3月下旬 | 本契約 | | |
| | 4月 | | 7月～ | 4月 | 設計、東側駐車場整備 | |
| 令和4 (2022) | 通年 | 令和4 (2022) | 通年 | 令和5 (2023) | 通年 | 建設工事 |
| 令和5 (2023) | 通年 | 令和5 (2023) | 通年 | 令和6 (2024) | 通年 | 建設工事 |
| 令和6 (2024) | 1～3月 | 令和6 (2024) | 1～3月 | 令和7 (2025) | 1～3月 | 建設工事、運営準備 |
| | 4月 | | 4月～7月 | | 4月 | 供用開始 |